



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UFFICIO TECNICO

Atto n° 135 del 04/03/2021

Oggetto: Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina – Liquidazione saldo lavori -

Il sottoscritto arch. Angelo Lupo, Responsabile del Settore Tecnico,

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art.6 della legge.n°127/97, come modificato dalla legge n°191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art.51, comma 2, legge n°142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art.51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n°16 del 29/06/2020 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che il 10/01/2019 è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno con il quale, in applicazione del comma 107 dell'art.1 della legge n°145/2018, sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il comune di Santo Stefano Quisquina, al n°1684 dell'allegato "C" del predetto decreto, è risultato assegnatario del contributo di €.50.000,00;

Che l'Amministrazione comunale ha individuato l'intervento di manutenzione straordinaria della via Roma, nel tratto che va da via Giacchino a via Reina, finalizzato alla messa in sicurezza al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, conferendo l'incarico per la redazione del progetto esecutivo all'U.T.C.;

Che l'arch. Angelo Lupo, nella qualità di responsabile del settore tecnico, ha redatto il progetto il cui costo complessivo ammontava ad €.80.000,00 di cui €.68.509,16 per lavori comprensivi di €.568,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €.11.490,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Per la copertura finanziaria si è provveduto per €.50.000,00 con il contributo concesso dal Ministero dell'Interno e per la rimanente parte pari a €.30.000,00 con fondi comunali;

Che il progetto era finalizzato alla messa in sicurezza della via Roma che è una strada commerciale fortemente trafficata, vi si trova anche la sede del Municipio e vi si svolge gran parte della vita sociale;

Che con determinazione dirigenziale n°156 del 02/05/2019 è stato approvato il progetto e sono state avviate le procedure per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori svolgendo una gara telematica sulla piattaforma dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo. I lavori sono stati affidati alla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, avvalimento con la impresa Tecnogen S.r.l. con sede a Mussomeli in via Silvio Piola s.n.c., che ha formulato il ribasso del 24,999%, determinando un importo complessivo contrattuale pari a €51.524,57 oltre IVA al 10%;

Che il contratto con la ditta aggiudicataria Rep.n°166 è stato stipulato il 04/06/2020 ed è stato registrato il 10/06/2020 ad Agrigento al n°2155 serie 1T;

Che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto e pertanto il Direttore dei Lavori ha predisposto la perizia di variante al progetto esecutivo ai sensi del comma 1 lett.b) dell'art.106 del D.Lgs. n°50/2016 come recepito dalla L.R. n°12/11 s.m.i.;

Che l'ammontare del progetto di variante è risultato pari a €80.000,00 di cui €52.735,54 per lavori comprensivi di €1.121,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €27.264,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un incremento contrattuale pari ad €1.210,97.

Che con determinazione dirigenziale n°297 del 03/08/2020, la superiore perizia di variante è stata approvata in linea tecnica;

Che con determinazione dirigenziale n°135 del 30/04/2020 era stato liquidato, alla ditta esecutrice, l'importo di €11.335,40 compreso IVA al 10% quale anticipazione del 20% prevista dall'art.3 comma 18 del D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i.;

Che con determinazione dirigenziale n°280 del 30/07/2020 era stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino al 18/06/2020, dell'importo complessivo di €13.663,60 compreso IVA al 10%, dedotto l'importo anticipato il 30/04/2020;

Che il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori il 03/08/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- Lavori al lordo	€.69.939,19
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.121,84
- Lavori scorporati degli oneri non soggetti a ribasso	€.68.817,35
- Ribasso d'asta del 24,999%	€.17.203,65
- Totale lavori al netto e oneri non soggetti a ribasso	€.52.735,54

Resta pertanto un credito netto per l'impresa di €27.736,50 dedotti gli acconti già corrisposti per complessivi €24.999,04;

Che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

Che con determinazione dirigenziale n°317 del 12/08/2020 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina, eseguiti dalla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, P.IVA 02200310841;

Che con la stessa determinazione è stato dato atto che il residuo credito dell'impresa, rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e Certificato di regolare esecuzione ammontava a €27.736,50 oltre all'I.V.A. e che la liquidazione delle somme dovute all'Impresa che ha eseguito i lavori, doveva avvenire con separato atto, non appena sarebbero state accreditate le somme dal Ministero dell'Interno;

Che, in sede di approvazione degli atti di contabilità finale, è stato commesso un errore nel computare il credito residuo in quanto, dall'importo dei lavori derivante dalla variante approvata, sono stati dedotti gli acconti già corrisposti, pari ad €24.999,04 compreso di IVA; mentre le somme

da dedurre dovevano essere scorporate dall'IVA. Pertanto effettuate le opportune correzioni il credito residuo da liquidare all'impresa risulta pari a €30.009,14 oltre €3.000,91 per IVA al 10% per un totale di €33.010,05;

Che il Ministero dell'Interno ha provveduto ad accreditare le somme necessarie per la liquidazione all'impresa;

Che la ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, ha trasmesso la fattura n°3/B del 01/02/2021 dell'importo di €30.009,14 oltre €3.000,91 per IVA al 10% per un totale di €33.010,05, riferita al saldo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina;

Che è stata costituita la polizza fidejussoria n°2021/13/6589499 del 10/02/2021 della Italiana Assicurazioni Agenzia H86 di Agrigento, dell'importo di €6.100,00, prevista dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., ai fini del pagamento della rata di saldo;

Che la ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, ha trasmesso la fattura n°4/B del 16/02/2021 dell'importo di €500,00 oltre €110,00 per IVA al 10% per un totale di €610,00, riferita agli oneri di conferimento a discarica;

Visto il DURC regolare richiesto d'ufficio prot.INAIL n°25570936 con scadenza validità 08/05/2021;

Visto il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R. n°12 del 12/07/2011 per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. n°207/10, per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000,

DETERMINA

1) Di prendere atto dell'errore commesso, in sede di approvazione degli atti di contabilità finale, nel computare il credito residuo deducendo dall'importo dei lavori derivante dalla variante approvata, gli acconti già corrisposti, pari ad €24.999,04 compreso di IVA; mentre le somme da dedurre dovevano essere scorporate dall'IVA. Pertanto effettuate le opportune correzioni il credito residuo da liquidare all'impresa risulta pari a €30.009,14 oltre €3.000,91 per IVA al 10% per un totale di €33.010,05;

2) Di liquidare, alla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, P.IVA 02200310841, la somma di €30.009,14 oltre €3.000,91 per IVA al 10% per un totale di €33.010,05, a saldo della fattura n°3/B del 01/02/2021 per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina - CUP: F77H19001010005 - CIG: 787871594A;

3) Di dare atto che è stata costituita la polizza fidejussoria n°2021/13/6589499 del 10/02/2021 della Italiana Assicurazioni Agenzia H86 di Agrigento, dell'importo di €6.100,00, prevista dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., ai fini del pagamento della rata di saldo;

4) Di liquidare, alla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, P.IVA 02200310841, la somma di €500,00 oltre €110,00 per IVA al 22% per un totale di €610,00 a saldo della fattura n°4/B del 16/02/2021 per oneri di conferimento a discarica;

5) Di dare atto che la complessiva somma di €33.620,05 verrà imputata sul Cap n°20810707/2 per €12.201,07 Imp. n°2071/2020 e per €21.418,98 Imp.n°2702/2020.

Il Responsabile del settore tecnico

arch. Angelo Lupo



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 383 verso PA

Da: IT10209790152 a: UFQ8P4

Formato: FPA12

Mittente: GIORGIO COLLURA
 Partita IVA: IT02200310841
 Codice fiscale: CLLGRG82L07I356N
 Nominativo: GIORGIO COLLURA
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA Roma,121 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE DI SANTO STEFANO
 QUISQUINA.
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02350240848
 Codice Fiscale: 80003390848
 Sede: VIA ROMA,142 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG)
 IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 167136
 Capitale sociale: 0.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 E-mail: ing.giorgiocollura@gmail.com

FATTURA NR. 4/B DEL 16/02/2021

Importo totale documento:

610,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/02/2021:

500,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	"Lavori di " Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina" - Pagamento Oneri di accesso a discarica - CIG: 787871594A CUP: F77H19001010005	1.00	n.d.	500,000000	500,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	500,00	110,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	500,00	16/02/2021	UNICREDIT SPA	IT79H0200883160000300719431	02008	83160

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 382 verso PA**

Da: IT10209790152 a: UFQ8P4

Formato: FPA12

Mittente: GIORGIO COLLURA
 Partita IVA: IT02200310841
 Codice fiscale: CLLGRG82L071356N
 Nominativo: GIORGIO COLLURA
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA Roma, 121 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE DI SANTO STEFANO
 QUISQUINA.
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02350240848
 Codice Fiscale: 80003390848
 Sede: VIA ROMA, 142 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG)
 IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 167136
 Capitale sociale: 0.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 E-mail: ing.giorgiocollura@gmail.com

FATTURA NR. 3/B DEL 01/02/2021

Importo totale documento:

33.010,05 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/02/2021:

30.009,14 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Vostro dare per i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina". Conto Finale	1.00	n.d.	30009,140000	30.009,14	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	Rep. n. 166	04/06/2020	F77H19001010005	787871594A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	30.009,14	3.000,91	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	30.009,14	01/02/2021	Unicredit Spa	IT1800200883160000105690311	02008	83160

Il Responsabile del Settore Tecnico

arch. Angelo Iupo



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n°142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLE** e che la spesa complessiva di €.33.620,05 trova copertura sul Cap n°20810707/2 per €.13.320,09 Imp. n°2071/2020 e per €.20.299,96 Imp.n°2702/2020.

Santo Stefano Quisquina 02/03/2021



Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

Anna Rita Gagliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18 giugno 2009, n°69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
Giuseppe Ficarella

Il Segretario Comunale
(Francesco Piro)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 02/03/2021



Funzionario