



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA DIRIGENZIALE

n° 198 del 30/08/2021

Oggetto: Liquidazione saldo 1° SAL, all'Impresa Ferlita Ignazio, per i lavori di realizzazione di impianti di illuminazione pubblica con tecnologie efficienti, innovative e a risparmio energetico, in alcuni tratti della via Sandro Pertini e via Piersanti Mattarella.

Il sottoscritto arch. Angelo Lupo, Responsabile del Settore Tecnico,

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art.6 della legge n°127/97, come modificato dalla legge n°191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art.51, comma 2, legge n°142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art.51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n°12 del 28/06/2021 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", ai sensi dell'art.30 del D.L. 30/04/2019, n°34 convertito, con modificazioni con legge 28/06/2019, n°58, sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art.1, comma 6, della legge 27/12/2013, n°147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Che al Comune di Santo Stefano Quisquina è stato assegnato un contributo di €.50.000,00 che dovrà essere utilizzato per le finalità previste dai citati decreti del Ministero dello Sviluppo Economico;

Che con il contributo di €.50.000,00 previsto dall'art.30 del D.L. 30/04/2019, n°34 e successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Amministrazione comunale intende realizzare interventi di estensione dell'impianto di illuminazione pubblica esistente, utilizzando tecnologie efficienti, innovative e a risparmio energetico, da realizzare in alcuni tratti della via Sandro Pertini e via Piersanti Mattarella, ad oggi non servite;

Che il Decreto del 31/10/2019 fissava il termine perentorio per avere l'aggiudicazione definitiva del contratto entro il 31/10/2019 e pertanto le procedure sono state avviate urgentemente;

Che con determinazione dirigenziale n°432 del 24/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Roberto Lazzara, tecnico esterno appositamente incaricato con determinazione dirigenziale n°431 del 24/10/2020, dell'importo complessivo di €50.000,00 di cui €36.005,40 per lavori comprensivi di €841,60 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €13.994,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a cui è stato assegnato il CIG: 8077875952 e il CUP: F72D19000070001;

Che con la medesima determinazione è stato deciso di ricorrere alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 1 e 2 lett.b) del D.Lgs.n°50/2016 per l'affidamento dei lavori e, con lettera di invito prot.n°9309 del 24/10/2019, trasmessa via PEC dalla piattaforma telematica stati invitati al confronto concorrenziale n°15 operatori economici, in possesso dei requisiti riconducibili alla categoria OG 10, individuati in base a indagine di mercato svolta nel territorio;

Che, espletate le procedure di gara, con verbale di gara del 31/10/2019, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ferlita Ignazio con sede legale in C/da Margimuto s.n.c. Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02458450844, in avvalimento con il Consorzio Stabile Concordia con sede ad Agrigento nel viale della Vittoria n°85, che ha offerto il maggior ribasso percentuale (18,011%) sull'importo di €36.005,40 soggetti a ribasso, oltre €841,60 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ottenendo un importo contrattuale netto di €29.672,05, oltre IVA di legge;

Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 31/10/2019, nelle more della stipula del contratto d'appalto, al fine di rispettare il termine perentorio imposto dall'Ente finanziatore e non incorrere nella revoca del finanziamento;

Che i lavori sono stati sospesi con verbale del 10/11/2019 perchè non potevano procedere regolarmente per motivi tecnici (difficoltà di approvvigionamento di materiali in tempi brevi) e motivi amministrativi (verifiche delle autodichiarazioni per la stipula del contratto);

Che con determinazione dirigenziale n°49 del 12/02/2020 è stato approvato il verbale di gara del giorno 31/10/2019, relativo alla procedura prevista dall'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n°50/2016 per l'esecuzione degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologie efficienti, innovative e a risparmio energetico, in alcuni tratti della via Sandro Pertini e via Piersanti Mattarella ed i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Ferlita Ignazio;

Che con determinazione dirigenziale n°677 del 30/12/2020 è stata liquidata, ai sensi l'art.35 comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art.207 del D.L. n°34/2020 (Decreto Rilancio), la somma di €8.901,62 pari al 30% dell'importo contrattuale);

Che i lavori sono stati ripresi in data 14/04/2021 in quanto erano cessate le cause che avevano causato la sospensione;

Che l'impresa a fine maggio aveva eseguito tutti i lavori di scavo e posa dei cavidotti nella via Pertini, nonché i blocchi di fondazione dei pali, aveva in deposito tutti i materiali occorrenti per lo scavo e posa dei cavidotti e dei blocchi di fondazione dei pali in via Mattarella e, pertanto, ha presentato una richiesta di anticipazione sul 1° SAL, in corso di predisposizione da parte del direttore dei lavori Ing. Lazzara Roberto, di una somma pari a €5.000,00;

Che, considerata la grave crisi dovuta alla pandemia, con determinazione dirigenziale n°323 del 26/05/2021, è stata anticipata la somma richiesta di €5.000,00 compreso IVA al fine di consentire all'impresa di bloccare i costi per la fornitura dei materiali elettrici;

Che il direttore dei lavori ha depositato il 1° SAL dei lavori a tutto il 25/08/2021 ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di €12.744,74 oltre €1.274,47 per IVA al 10% per un totale complessivo di €14.019,21;

Vista la fattura n°4 del 26/08/2021 dell'importo di €12.744,74 oltre €1.274,47 per IVA al 10% per un totale complessivo di €14.019,21, relativa al saldo sul 1° SAL presentato dal direttore dei lavori;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot.INPS n°26008161 con validità fino al 31/08/2021;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali

del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
Visto l'art.107 del D.Lgs. n°267/2000,

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla ditta Ferlita Ignazio con sede legale in C/da Margimuto s.n.c. Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02458450844, aggiudicataria dei lavori di "Realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologie efficienti, innovative e a risparmio energetico, in alcuni tratti della via Sandro Pertini e via Piersanti Mattarella", la somma di €.14.019,21 a saldo del 1° SAL, giusta fattura n°4 del 26/08/2021 dell'importo di €.12.744,74 oltre €.1.274,47 per IVA al 10%;
- 2) **Di dare atto** che con la liquidazione del saldo del 1° SAL, viene recuperat l'anticipo del 30% liquidato con la determinazione dirigenziale n°677 del 30/12/2020 e l'anticipo sul 1° SAL liquidato con la determinazione dirigenziale n°323 del 26/05/2021;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di €.14.019,21 IVA compresa, al capitolo n°21060011/6 Imp.n°1972 del bilancio comunale 2019.

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Angelo Lupo



Trasmissione nr. 5 verso PA

Da: IT10209790152 a: UFQ8P4

Formato: FPA12

Mittente: IGNAZIO FERLITA
 Partita IVA: IT02458450844
 Codice fiscale: FRLGNZ75E141356F
 Nominativo: IGNAZIO FERLITA
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRADA CONTRADA MARGIMUTO, SNC - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 0133356
 Capitale sociale: 0.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02350240848
 Codice Fiscale: 80003390848
Sede: VIA ROMA, 142 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG) IT

FATTURA NR. 4 DEL 26/08/2021

Importo totale documento:

14.019,21 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/08/2021:

12.744,74 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIE EFFICIENTI, INNOVATIVE E A RISPARMIO ENERGETICO, IN ALCUNI TRATTI DELLA VIA SANDRO PERTINI E PIERSANTI MATTARELLA	1.00	n.d.	12744,740000	12.744,74	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	12.744,74	1.274,47	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	12.744,74	26/08/2021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI	IT6310880083160000000001091	08800	83160

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Angelo Lupo



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n°142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLE** e che la spesa di **€.14.019,21** compreso IVA, al capitolo n°21060011/6, Imp.n°1972/2019 del bilancio comunale 2019. *Terminato impegno 2019/2664/2020*

Santo Stefano Quisquina 30.08.2020

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18/06/2009, n°69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 03/12/1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
Giuseppe Ficarella

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 02/09/2021

