

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UFFICIO TECNICO

Atto n° 317 del 12/08/2020

Oggetto: Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina – **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione -**

Il sottoscritto arch. Angelo Lupo, Responsabile del Settore Tecnico,

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art.6 della legge n°127/97, come modificato dalla legge n°191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art.51, comma 2, legge n°142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art.51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n°16 del 29/06/2020 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che il 10/01/2019 è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno con il quale, in applicazione del comma 107 dell'art.1 della legge n°145/2018, sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il comune di Santo Stefano Quisquina, al n°1684 dell'allegato "C" del predetto decreto, è risultato assegnatario del contributo di € 50.000,00;

Che l'Amministrazione comunale ha individuato l'intervento di manutenzione straordinaria della via Roma, nel tratto che va da via Giacchino a via Reina, finalizzato alla messa in sicurezza al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, conferendo l'incarico per la redazione del progetto esecutivo all'U.T.C.;

Che l'arch. Angelo Lupo, nella qualità di responsabile del settore tecnico, ha redatto il progetto il cui costo complessivo ammontava ad € 80.000,00 di cui € 68.509,16 per lavori comprensivi di € 568,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 11.490,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Per la copertura finanziaria si è provveduto per € 50.000,00 con il contributo concesso dal Ministero dell'Interno e per la rimanente parte pari a € 30.000,00 con fondi comunali;

Che il progetto era finalizzato alla messa in sicurezza della via Roma che è una strada commerciale fortemente trafficata, vi si trova anche la sede del Municipio e vi si svolge gran parte della vita sociale;

Che con il progetto di manutenzione straordinaria è stato previsto di dismettere la pavimentazione avendo cura di accantonare il materiale per il successivo riutilizzo, rifare il letto di malta e ricollocare i cubetti preventivamente accatastati. Successivamente si doveva procedere a sigillare i giunti con boiaccia di cemento;

Che con determinazione dirigenziale n°156 del 02/05/2019 è stato approvato il progetto e sono state avviate le procedure per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori svolgendo una gara telematica sulla piattaforma dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo. I lavori sono stati affidati alla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, in avvalimento con la impresa Tecnogen S.r.l. con sede a Mussomeli in via Silvio Piola s.n.c., che ha formulato il ribasso del 24,999%, determinando un importo complessivo contrattuale pari a €.51.524,57 oltre IVA al 10%;

Che con il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria è stata conseguita una economia pari a €.16.984,59 oltre €.1.698,46 per IVA al 10%, determinando un risparmio complessivo di €.18.683,05. La quota di ribasso attinente il contributo del Ministero dell'Interno è pari al 62,5% cioè €.10.615,37 oltre €.1.061,37 per IVA al 10% per un totale di €.11.676,91. Tale importo secondo quanto previsto al comma 2 dell'art.6 del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno emanato il 10/01/2019, rimane vincolato fino alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'art.1 della legge n°145/2018 e, successivamente potrà essere riutilizzata per ulteriori investimenti;

Che il contratto con la ditta aggiudicataria Rep.n°166 è stato stipulato il 04/06/2020 ed è stato registrato il 10/06/2020 ad Agrigento al n°2155 serie 1T. I lavori erano stati consegnati anticipatamente, nelle more della stipula del contratto, con apposito verbale del 14/05/2019 e dovevano concludersi in giorni 31 e quindi entro il 14/06/2019;

Che è stata ordinata una sospensione dei lavori con verbale del 16/05/2019 perché i lavori non potevano procedere regolarmente in quanto, dovendosi operare sulla S.S.118 benché traversa interna, era comunque necessario ottenere preventivamente il nulla osta da parte dell'ANAS e predisporre un piano di intervento per effettuare i lavori senza interrompere il transito veicolare;

Che i lavori sono stati ripresi con verbale del 01/06/2020 e, preso atto della esigenza di rivedere il cronoprogramma dei lavori per la necessità di ridurre il personale operante in cantiere, per potere mantenere le distanze interpersonali al fine del contenimento del contagio da coronavirus, in data 08/06/2020 è stata concessa una proroga di giorni 15 (quindici), per l'ultimazione dei lavori. Per effetto della suddetta proroga i lavori dovevano essere completati entro il 13/07/2020;

Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/07/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato. Il certificato di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto il 13/10/2020;

Che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto e non prevedibili, principalmente perché è stato riscontrato che il manto stradale di cubetti di porfido era stato posato su un letto di sabbia di spessore molto superiore a quello che era stato rilevato in sede di progetto, anche effettuando qualche saggio. Ciò ha comportato anche un aumento dei trasposti a rifiuto delle materie non più riutilizzabili. E' stato necessario rivedere anche la lunghezza delle recinzioni di protezione, prevedendo anche la collocazione di un cancello provvisorio di cantiere. Inoltre è stato necessario adattare in un punto la pendenza della strada che si trovava a quota leggermente più alta rispetto alla caditoia ed è stata rifatta la pavimentazione dei marciapiedi che risultava in contropendenza. In corrispondenza del Municipio, sono state realizzate le strisce pedonali utilizzando cubetti di marmo bianco e porfido, per evitare di dover rifare periodicamente con la vernice;

Che sono stati conseguiti comunque dei risparmi sulla superficie, che è risultata inferiore alle previsioni di progetto, e nella sistemazione delle fasce rompitratta che non sono state più ricollocate;

Che il 08/06/2020 era stato sottoscritto, tra la ditta esecutrice e il R.U.P., un atto di sottomissione per regolare i rapporti extracontrattuali durante la ripresa dei lavori e nelle more dell'approvazione della perizia di variante;

Che con determinazione dirigenziale n°135 del 30/04/2020 era stato liquidato, alla ditta esecutrice, l'importo di €.11.335,40 compreso IVA al 10% quale anticipazione del 20% prevista dall'art.35 comma 18 del D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i.;

Che con determinazione dirigenziale n°280 del 30/07/2020 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino al 18/06/2020, dell'importo complessivo di €.13.663,64 compreso IVA al 10%, dedotto l'importo anticipato il 30/04/2020;

Che alla luce dei superiori rilievi il Direttore dei Lavori ha predisposto la perizia di variante al progetto esecutivo, ai sensi del comma 1 lett.b) dell'art.106 del D.Lgs. n°50/2016 come recepito dalla L.R. n°12/11 e s.m.i., con una spesa che trova copertura finanziaria con le somme alla voce imprevisti del quadro economico originario;

Che l'ammontare del progetto di variante è di €.80.000,00 di cui €.52.735,54 per lavori comprensivi di €.1.121,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €.27.264,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

Importo totale di lavori eseguiti	€.69.939,19
Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.121,84
Lavori a base di gara soggetti a ribasso	€.68.817,35
Ribasso d'asta del 24,999%	€.17.203,65
Importo dei lavori al netto compreso oneri sicurezza costo della manodopera	€.37.478,86
Somme a disposizione dell'amministrazione:	
I.V.A. 10% dei lavori	€. 5.273,55
Ribasso d'asta quota Ministero interni (62,5%)	€.10.615,37
IVA su ribasso d'asta quota Ministero (10%)	€. 1.061,54
ribasso d'asta quota Comune (37,5%)	€. 6.369,22
IVA su ribasso d'asta quota Comune (10%)	€. 636,92
economie sui lavori	€. 1.299,08
Conferimento a discarica compreso IVA al 22%	€. 610,00
Incentivo art.113°comma 1 e 2 D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i.	€. 1.398,78
Totale somme a disposizione	€.27.264,47
Importo totale progetto	€.80.000,00

Con un incremento contrattuale pari ad €.1.210,97.

Che con determinazione dirigenziale n°297 del 03/08/2020, la superiore perizia di variante è stata approvata in linea tecnica;

Che il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori il 03/08/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- Lavori al lordo	€.69.939,19
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.121,84
- Lavori scorporati degli oneri non soggetti a ribasso	€.68.817,35
- Ribasso d'asta del 24,999%	€.17.203,65
- Totale lavori al netto e oneri non soggetti a ribasso	€.52.735,54

Resta pertanto un credito netto per l'impresa di €.27.736,50 dedotti gli acconti già corrisposti per complessivi €.24.999,04.

Che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

Ritenuto pertanto di dovere provvedere in merito,

Visto il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i;

Vista la L.R. n°12 del 12/07/2011 per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. n°207/10, per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016;

Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016;

Visto l'O.R.EE.LL;

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000,

DETERMINA


1) **Di approvare** la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina - CUP: F77H19001010005 - CIG: 787871594A, eseguiti dalla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, P.IVA 02200310841;

2) **Di dare atto** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a €.27.736,50, dedotti gli acconti già corrisposti in acconto, oltre all'I.V.A. al 10%;

3) **Di dare atto** che la liquidazione delle somme dovute all'Impresa che ha eseguito i lavori, avverrà con separato atto, non appena saranno state accreditate le somme dal Ministero dell'Interno

4) **Di dare atto** che la complessiva spesa di €.**80.000,00** è stata imputata sul n°20810707/2 del bilancio comunale 2019/2021.

Il Responsabile del settore tecnico
arch. Angelo Lupo



Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Angelo Lupo



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n°142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLE** e che la spesa complessiva di € 80.000,00 trova copertura sul Cap. n°20810707/2, Imp.n°798/2019 del bilancio comunale 2019.

Santo Stefano Quisquina 12.08.2022

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18 giugno 2009,n.69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
Giuseppe Ficarella

Il Segretario Comunale
(Francesco Piro)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 13/08/2022



Il Funzionario