



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

via Roma n°142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)

Tel. 0922 982595 - Fax 0922 989341 - Sito internet: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it
email: utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it - pec: utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

UFFICIO TECNICO

Oggetto: Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina.

Contratto: Rep.n°166 del 04/06/2020 registrato ad Agrigento il 10/06/2020 al n°2155 serie 1T;

Impresa: Collura Giorgio via Aldo Moro n°37 Santo Stefano Quisquina;

Importo a base di gara: €.68.509,16 compreso €.568,08 per costo sulla sicurezza non soggetto a ribasso;

Ribasso Offerto: 24,999%;

Importo Contrattuale:

Importo opere al netto	€.50.956,49
Oneri per la sicurezza	€. 568,08
Importo complessivo netto	€.51.524,57

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(D.Lgs. n°50/2016)

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio;

Premesso:

Che l'appaltatore ha comunicato verbalmente l'ultimazione dei lavori in oggetto avvenuta il 10/07/2020;

Che con contratto Rep.n°166 del 04/06/2020 registrato ad Agrigento il 10/06/2020 al n°2155 serie 1T, l'impresa Collura Giorgio via Aldo Moro n°37 Santo Stefano Quisquina, aveva assunto l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, per l'importo contrattuale di €.51.524,57 al netto del ribasso d'asta del 24,999%;

Che i suddetti lavori erano stati consegnati all'impresa appaltatrice anticipatamente con verbale del 14/05/2019 e dovevano concludersi in giorni 31 e quindi entro il 14/06/2020;

Che i lavori sono rimasti sospesi dal 16/05/2019 al 01/06/2020, perché i lavori non potevano procedere regolarmente in quanto, dovendosi operare sulla S.S.118 benché traversa interna, era comunque necessario ottenere preventivamente il nulla osta da parte dell'ANAS e predisporre un piano di intervento per effettuare i lavori senza interrompere il transito veicolare;

Che in data 08/06/2020 è stata concessa una proroga di giorni 15, dovuta alla necessità di ridurre il personale operante in cantiere, per potere mantenere le distanze interpersonali al fine del contenimento del contagio da coronavirus ed è stato necessario quindi rivedere il cronoprogramma dei lavori.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, visto il D.Lgs. n°50/2016 e le linee guida ANAC 29/06/2017 punto 8.2;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore:

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **dieci** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** e quindi in tempo utile.

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori



Visto: Il Responsabile del Procedimento

