



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 150 DEL 10/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone. Liquidazione lavori al 1° SAL.

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di MARZO, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Angelo Lupo

Avente le funzioni di cui all'art.51 della Legge n.142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.13 del 06/07/2018;

Vista la Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n.48, modificata ed integrata con la Legge Regionale n.30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.144;

Vista la Legge Regionale n.7/1992;

Vista la Legge Regionale n.26/1993;

Vista la Legge Regionale n.23/1998;

Vista la Legge Regionale n.7/2002 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.16/2005;

Visto l'O.R.E.L.L.;

Adotta la presente determinazione per come di seguito articolata

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n.16 del 29/06/2020 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che con D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio X – Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria – Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, ha pubblicato l'avviso pubblico per l'Aggiornamento annuale del piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, e la conferma dell'attualità del Piano Annuale 2016, di cui all'art.10 del D.L. 12/09/2013, n.104, convertito in legge 08/11/2013, n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e ricerca;

Che potevano presentare domanda di inserimento nell'aggiornamento del Piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, gli Enti Locali della regione Siciliana relativamente a strutture scolastiche, come definite al punto 4.1 dell'avviso, di proprietà pubblica, adibite permanentemente ad uso scolastico, sede di scuole statali, dell'infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, o adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina aveva già ottenuto un finanziamento per la sistemazione ed adeguamento dell'edificio della Scuola Materna nel Comune di Santo Stefano Quisquina, nell'ambito dell'avviso di cui al D.D.G. n.1450 del 13/03/2015, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, emanato per la definizione del Piano Regionale di edilizia scolastica in attuazione dell'art.10 del D.L. 12/09/2013, n.104, convertito in legge il 08/11/2013 n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, dell'importo complessivo di € 360.000,00;

Che l'Amministrazione comunale ha quindi partecipato all'avviso pubblicato dall'Assessorato all'Istruzione, con un progetto esecutivo per ottenere il finanziamento per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone;

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina aveva inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 approvato dal Consiglio Comunale, il progetto esecutivo per il "Recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone" a firma dell'Arch. Giovanni Farulla, dipendente di ruolo dell'U.T.C.;

Che pertanto l'Amministrazione comunale ha dato disposizione all'Arch. Giovanni Farulla, a cui è stato confermato l'incarico di progettista e Responsabile del Procedimento con determinazione dirigenziale n.77 del 07/03/2016, di porre in essere tutti gli atti necessari per la presentazione del progetto ai sensi del D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016;

Che l'Arch. Giovanni Farulla ha provveduto a rimodulare e ad adeguare il progetto, per renderlo funzionale all'avviso di cui al D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016;

Che il progetto esecutivo per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone, redatto dall'Arch. Giovanni Farulla, presentava un importo complessivo di € 669.622,24 di cui € 494.051,17 per lavori comprensivi di € 52.326,99 per oneri della sicurezza, € 156.801,56 per costo della manodopera non soggetti a ribasso ed € 175.571,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il progetto è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12/2011 è stato validato, ai sensi dell'art.47 e 55 del D.P.R. n.207/10 del RUP in data 07/03/2016;

Che il progetto esecutivo come sopra modulato è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n.37 del 07/03/2016 ed è stato assunto l'impegno al cofinanziamento dell'opera di che trattasi per l'importo di € 33.481,11 pari al 5% del costo complessivo del progetto;

Che con nota prot.n.1872 del 09/03/2016 è stata avanzata richiesta di finanziamento per il progetto di che trattasi, ai sensi dell'avviso di cui al D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016;

Che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 03/01/2019 gli enti locali di cui agli elenchi da A ad U sono stati autorizzati ad avviare e/o completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti;

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina risulta nell'allegato "Q" con un importo finanziato di € 636.141,13;

Che il decreto suddetto prevede che la proposta di aggiudicazione dei lavori doveva avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. n.80 del 04/04/2019;

Che il progetto era stato redatto in vigore del prezzario regionale per l'anno 2013, pertanto il progettista ha provveduto a verificare l'incidenza dell'aumento dei prezzi e, con verbale del 16/04/2019, ha rilasciato parere negativo all'aggiornamento dei prezzi al nuovo elenco, in quanto l'aumento non supera l'uno per cento. Ha altresì dato atto che il costo della manodopera non rientrava tra le voci da non assoggettare a ribasso;

Che il progetto è stato comunque rivisto alla luce della nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per quanto riguarda la documentazione tecnico-amministrativa, (relazione tecnica, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, etc.);

Che alla luce delle superiori considerazioni è stato necessario riapprovare il progetto adeguato alla normativa introdotta dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Che pertanto il R.U.P. ha provveduto a riapprovare tecnicamente il progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in data 29/07/2019;

Che con determinazione dirigenziale n.296 del 06/08/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone, adeguato al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dall'Arch. Giovanni Farulla, che mantiene l'importo complessivo di € 669.622,24, di cui € 494.051,17 per lavori comprensivi di € 52.326,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 175.571,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione dirigenziale n. 586 del 24/12/2018 erano state affidate, alla ditta Survey Italia Controlli non Distruttivi Monitoraggi Rilievi S.r.l. con sede a San Giuliano Terme in via Di Campolungo n.10, le verifiche per la vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di via A. Moro dove devono effettuarsi i lavori;

Che il 09/07/2019 è stato effettuato un controllo da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Task Force Edilizia Scolastica, ed in quella sede si è preso atto di quanto anticipato telefonicamente dalla ditta Survey Italia, appositamente interpellata, riguardo i risultati delle verifiche effettuate sulla scuola, da cui si rileva un indice di rischio sismico caratteristico è pari a 0,382 inferiore quindi al minimo di legge pari a 0,6, ma che i necessari interventi migliorativi sarebbero poco invasivi e localizzati. Alla luce di questa ultima considerazione, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha autorizzato il prosieguo delle procedure di affidamento al fine di rispettare i tempi imposti nel decreto di finanziamento;

Che con nota prot.n.6108 del 17/07/2019 il progetto esecutivo e gli atti approvativi sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, unitamente alle verifiche di vulnerabilità sismica anticipate per mail dalla ditta Survey Italia e l'Assessorato ha richiesto delle precisazioni riguardo gli interventi necessari per elevare l'indice di rischio sismico al minimo stabilito dalla legge e le garanzie che tali opere non interferiranno con i lavori previsti e finanziati con il decreto di cui sopra. Ha richiesto altresì la riapprovazione del progetto esecutivo alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.n.50/2016;

Che la ditta incaricata delle verifiche, nella nota di trasmissione della scheda di sintesi livello 1-2 dell'OPCM 3274/2003, affermava che *"in riferimento agli interventi da programmare per il miglioramento, abbiamo fatto una simulazione per poter arrivare a 0,6 come indice di rischio sismico. In estrema sintesi e con le premesse di una simulazione speditiva, abbiamo visto che inserendo dei nastri in carbonio H 30 cm a livello di architravature delle finestre di entrambi i piani sia interno che esterno edificio si riesce a raggiungere il risultato voluto. Il nastro è continuo su tutte le facciate. Ci sarà da intervenire poi anche sui controventi. Comunque la soluzione è fattibile, poco invasiva e con buon beneficio"*;

Che alla luce delle verifiche e di quanto sostenuto dalla Survey Italia, si è potuto valutare che i futuri interventi di miglioramento dell'edificio, al fine di aumentare l'indice almeno al valore di 0,6, non avrebbero inciso sulle opere in fase di realizzazione potendosi intervenire dall'interno ed eventualmente dall'esterno con interventi puntuali non pregiudizievoli dei lavori in fase di appalto;

Che pertanto dovendosi procedere all'appalto dei lavori al fine di rispettare i tempi imposti dal decreto di finanziamento, con determinazione dirigenziale n.251 del 12/07/2019 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di manifestazione di interesse;

Che presso l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo", con sede a Cianciana, è stata attivata la Centrale Unica di Committenza prevista dall'art.37, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e pertanto le procedure di acquisizione delle manifestazioni di interesse e le successive fasi di gara sono state espletate;

Che i suddetti lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. Vullo Salvatore - S.C.M. S.r.l. - Capofila Vullo Salvatore, con sede a Favara in via Italia, n. 6, per un importo pari ad € 308.661,84, oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per € 52.326,99, determinando un importo contrattuale complessivo di € 360.988,83;

Che in data 02/07/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n.167/2020 registrato all'Ufficio delle Entrate di Agrigento al n. 2791, serie 1T del 14/07/2020;

Che i lavori sono stati consegnati in data 24/08/2020, ma hanno avuto concreto inizio in data 14/09/2020 giusto verbale di consegna e concreto inizio dei lavori;

Che essendo comunque necessario intervenire con un miglioramento strutturale al fine di ricondurre il coefficiente sismico entro i limiti di sicurezza e, non disponendo delle adeguate professionalità all'interno dell'U.T.C., si è reso necessario procedere all'affidamento a tecnici esterni per la predisposizione del progetto esecutivo per l'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della Scuola Primaria di via A. Moro n.11;

Che con determinazione dirigenziale n.556 del 19/12/2019 è stato deciso di ricorrere, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, con richiesta di offerta (R.d.O.), da rivolgere a soggetti in possesso dei necessari requisiti presenti sul MEPA., per il servizio di progettazione esecutiva dell'adeguamento sismico dell'edificio scolastico e con determinazione dirigenziale n.555 del 19/12/2019 è stato deciso di ricorrere, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, alla procedura negoziata, da rivolgere a soggetti in possesso dei necessari requisiti, per la redazione della relazione geologica necessaria alla progettazione esecutiva dell'adeguamento sismico dell'edificio scolastico.

Che il 27/01/2020 il servizio per la progettazione esecutiva è stato aggiudicato provvisoriamente al R.T.P. Survey Italia Controlli non Distruttivi Monitoraggi Rilievi S.r.l. con sede a San Giuliano Terme in via Di Campolungo n.10.

Che in data 31/08/2020, SURVEY ha trasmesso, in maniera informale, il progetto esecutivo di miglioramento nelle more della sottoscrizione del disciplinare di incarico che è stato formalizzato in data 07/09/2020. Dall'esame del progetto esecutivo, che è stato trasmesso ufficialmente il 15/09/2020, si è appreso che i nastri di carbonio da inserire in facciata per raggiungere il livello di sicurezza erano in doppio strato ed in numero superiore. Ciò fa lievitare i costi, originariamente previsti intorno a € 10.000,00, a una cifra quantificata in oltre € 130.000,00 che il comune, data la poca disponibilità, non era in condizione di potere affrontare. D'altro canto era impensabile realizzare le opere secondo il progetto approvato per poi, successivamente, rimuoverle. Si è pertanto ritenuto di sfruttare la possibilità di utilizzare i ponteggi e la spicconatura degli intonaci, previsti con il progetto in fase di realizzazione, per realizzare i lavori di miglioramento sismico di cui al progetto esecutivo del R.T.P Survey Italia. (inserimento delle fasce di carbonio).

Dato atto che il Comune non possedeva i fondi per effettuare i lavori di adeguamento sismico, si è chiesto un incontro con il Dirigente del Servizio XI Edilizia Scolastica, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, al fine di verificare la possibilità di predisporre una perizia di variante per potere realizzare, prima di effettuare le lavorazioni previste in progetto, i lavori necessari per l'adeguamento sismico dell'edificio della scuola elementare alla normativa vigente.

Che nell'incontro svoltosi presso la sede del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, il 04/09/2020, alla presenza del Dirigente del servizio, del sottoscritto e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di S.Stefano Quisquina, è emersa la necessità di predisporre una perizia di variante che, mantenendo invariato l'importo complessivo del finanziamento, consentirebbe di realizzare le opere di miglioramento sismico, elevando l'indice di rischio sismico a 7,2.

Che con nota prot.10029 del 07/10/2020, il Dirigente del Servizio XI, Edilizia Scolastica ed Universitaria, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, dando sostanzialmente atto della necessità di una perizia di variante, rappresentava la necessità di acquisire per la stessa il parere del Dipartimento Regionale Tecnico e che la perizia di variante, insieme al progetto originario, fosse acquisita completa di tutte le approvazioni tecnico-amministrative.

Che il R.U.P. con nota prot.8795 del 21/10/2020, ha chiesto al D.L. di predisporre una perizia di variante che includesse i lavori necessari per l'adeguamento sismico dell'edificio della scuola.

Che il D.L. con nota prot. n.9285 del 09/11/2020, ha trasmesso la perizia di variante per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone;

Che i lavori sono stati sospesi in data 26/10/2020, giusto verbale di sospensione;

Che in relazione alla perizia suppletiva e di variante promossa dalla Direzione dei Lavori, il R.U.P. a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha accertato che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma dell'art.106 comma 1c del D.Lgs. n.50/2016, consentono di disporre varianti in corso d'opera.

Che in tale casistica rientrano gli interventi di adeguamento antisismico su edifici di proprietà pubblica, censiti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, adibiti ad uso scolastico e ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 che, nella fattispecie, consistono nella posa in opera di nastri di carbonio H 30, da inserire in continuo su tutte le facciate al livello delle architravature delle finestre dei due piani. Tale intervento eleverà il coefficiente di risposta sismica da 0,382, rilevato nelle prove di verifiche, a 0,72.

Che per l'esecuzione di tutte le variazioni sopra descritte si è reso necessario concordare con l'impresa esecutrice dei lavori n.17 nuovi prezzi, ai sensi dell'art.8, c.5 lett. a-b del D.M. n.49/2018, di cui n.14 desunti dal prezzario Regione Sicilia 2013 e n.3 da regolari analisi dei prezzi, riportati nello schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla D.L. e dall'Impresa.

Si prende atto, inoltre, che l'importo in aumento della variante, al netto del ribasso d'asta del 30,1234%, ammonta a € 48.979,71, corrispondente al 9,914% dell'importo del contratto originario. Il suddetto importo in aumento della variante di € 48.979,71 eleva l'importo complessivo dell'appalto a netti € 315.100,70.

La variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato con Determina Dirigenziale n.296 del 06/08/2019;

Che la perizia di variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n.487 del 9/11/2020 per l'importo complessivo di € 669.622,24 di cui € 487.129,13 per lavori soggetti a ribasso oltre € 52.902,19 per oneri della sicurezza ed € 126.590,92 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che la suddetta determinazione, a seguito di alcuni errori riscontrati sul quadro economico e sull'IVA per i lavori, si è proceduto alla sua rimodulazione, del quadro economico, che non modifica gli importi relativi ai lavori, ma corregge soltanto gli importi delle somme a disposizione, per cui il quadro economico risulta essere di € 669.622,24 di cui € 396.291,46 importo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 55.902,19, € 102.521,99 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 170.808,79 economie;

Che con nota prot.9396 del 10/11/2020 la suddetta perizia di variante è stata trasmessa all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3, per il parere di competenza.

Che con nota prot.171469/ORT del 19/11/2020, acclarata al protocollo del Comune con il n.10161 del 30/11/2020, con la quale la perizia di variante "si ritiene ammissibile in quanto rientrante nella casistica prevista dall'art.106 comma 1 lett.c) del D. Lgs n.50/2016".

Che sulla perizia di variante, considerato che sono previsti lavori di miglioramento sismico con la posa in opera di fibre in carbonio lungo gli architravi, è stata chiesta l'autorizzazione al Genio Civile di Agrigento che, con propria nota prot.20210009806 del 26/02/2021 progetto n.73290, autorizzava il Comune ad eseguire i lavori di adeguamento sismico previsti in perizia;

Che con nota del 23/11/2020, acclarata al protocollo del Comune al n.9858 del 23/11/2020, il Direttore dei lavori trasmetteva il primo S.A.L. a tutto il 29/10/2020 dell'importo complessivo di € 49.060,00;

Che l'impresa aggiudicataria, ha trasmesso la fattura in acconto sul 1° SAL n.3/20 del 26/11/2020 di € 22.000,00 e la fattura a saldo del 1° SAL n.1/21 del 2/03/2021 di € 27.060,00 e, da quanto si evince dal DURC, richiesto dall'U.T.C., con scadenza validità al 05/05/2021, la stessa risulta in regola con i contributi assicurativi e previdenziali;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.12 del 12/07/2011 per le parti compatibili con la nuova normativa;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. n.207/10 per le parti compatibili con la nuova normativa;

Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti compatibili con la nuova normativa;

Visto l'O.R.EE.LL. e relativo regolamento d'esecuzione,

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/00;


Visto il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

Di liquidare all'A.T.I. VULLO/SCM con sede a Favara in via Italia n.6, la somma complessiva di € 44.600,00 per la fattura n. 3/20 del 26/11/2020 di € 22.000,00 di cui € 20.000,00 imponibile ed € 2.000,00 I.V.A., e la fattura a saldo del 1° SAL n.1/21 del 2/03/2021 di € 27.060,00 di cui € 24.600,00 imponibile ed € 2.460,00 I.V.A., per il solo imponibile, sul c.c.b. della Banca Monte Paschi di Siena, IBAN: IT96U0103082930000004569137;

Di provvedere a versare l'I.V.A. trattenuta, ammontante ad € 4.460,00, direttamente nelle casse dell'erario;

Di provvedere al pagamento delle suddette somme, ammontanti a complessivi € 49.060,00, con imputazione al cap.20920103/2, imp.4240, r.p. 2018, giusto decreto dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità D.D.G. n.1071 del 18/05/2018.



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Angelo Lupo)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 1 verso PA**

Da: IT01879020517 a: UFQ8P4

Formato: FPA12

Mittente: ATI.VULLOSCM@PEC.IT
 Partita IVA: IT02981940840
 Codice fiscale: 02981940840
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA ITALIA 6,6 - 92026 - Favara (AG) IT
 Recapiti:
 E-mail: vullosalvatore2@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Santo Stefano
 Quisquina - Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 80003390848
 Sede: Via Roma, 142 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG)
 IT

FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 02/03/2021

Importo totale documento:

27.060,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/03/2021:

24.600,00 (EUR)

Causale: Saldo sul 1° SAL

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori per il recupero e ristrutturazione edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone di Santo Stefano Quisquina	1,00	24600,000000	24.600,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	167	02/07/2020	F74H16000170007	7969343DE0

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	24.600,00	2.460,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	24.600,00	02/03/2021	Banca Monte dei Paschi di Siena	IT96U0103082930000004569137

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 3 verso PA**

Da: IT01879020517 a: UFQ8P4

Formato: FPA12

Mittente: ATI.VULLOSCM@PEC.IT
 Partita IVA: IT02981940840
 Codice fiscale: 02981940840
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA ITALIA 6,6 - 92026 - Favara (AG) IT
 Recapiti:
 E-mail: vullosalvatore2@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Santo Stefano
 Quisquina - Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 80003390848
 Sede: Via Roma, 142 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG)
 IT

FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 26/11/2020

Importo totale documento:

22.000,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/11/2020:

20.000,00 (EUR)

Causale: Acconto sul 1° SAL

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori per il recupero e ristrutturazione edificio scolastico Scuola Elementare G. Anselone di Santo Stefano Quisquina	1.00	20000,000000	20.000,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	167	02/07/2020	F74H16000170007	7969343DE0

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	20.000,00	2.000,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	20.000,00	26/11/2020	Banca Monte dei Paschi di Siena	IT96U0103082930000004569137

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_25541324	Data richiesta	05/01/2021	Scadenza validità	05/05/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VULLO SALVATORE
Codice fiscale	
Sede legale	VIA ITALIA, 6 92026 FAVARA (AG)


Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch. Angelo Lupo)




Angelo Lupo

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n°142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLE** e che la spesa di € 49.060,00, trova copertura al cap.20420104/3, impegno n.2019-2670-2020, bilancio di previsione 2020/2022.

Santo Stefano Quisquina, 10/03/2021



Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
(Dott.ssa Gagliano Anna Rita)

Anna Rita Gagliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA


Che la presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi, dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco Piro)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, 10/03/2021



Dirigente dell'area di segreteria

Francesco Piro