

# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UFFICIO TECNICO

Atto n° 280 del 30/07/2020

**Oggetto:** Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina – Liquidazione 1° S.A.L. -

**Il sottoscritto arch. Angelo Lupo, Responsabile del Settore Tecnico,**

**Premesso:**

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art.6 della legge n°127/97, come modificato dalla legge n°191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

*"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art.51, comma 2, legge n°142/90);*

*"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art.51, comma 3)*

Che con Determinazione Sindacale n°9 del 05/07/2019 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che il 10/01/2019 è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno con il quale, in applicazione del comma 107 dell'art.1 della legge n°145/2018, vengono assegnati ai comuni i contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il comune di Santo Stefano Quisquina, al n°1684 dell'allegato "C" del predetto decreto, risulta assegnatario del contributo di €50.000,00;

Che l'Amministrazione comunale ha individuato l'intervento di manutenzione straordinaria della via Roma, nel tratto che va da via Giacchino a via Reina finalizzato alla messa in sicurezza, al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravii per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, conferendo l'incarico per la redazione del progetto esecutivo all'U.T.C.;

Che l'arch. Angelo Lupo ha redatto il Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina, dell'importo complessivo di €80.000,00 di cui €68.509,16 per lavori comprensivi di €568,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €12.058,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione dirigenziale n°156 del 02/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via

Giacchino a via Reina, redatto dall'arch. Angelo Lupo, dell'importo complessivo di €.80.000,00 cui €.68.509,16 per lavori comprensivi di €.568,08 per costi della sicurezza non soggetti a riba d'asta ed €.11.490,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a cui è stato assegnato CIG: 787871594A e il CUP: F77H19001010005;

**Che** espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n°209 del 17/06/2019 è stato approvato il verbale di gara del giorno 14/05/2019, relativo alla procedura prevista dall'art. comma 2 lett.b) del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., svolta telematicamente ed i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via Aldo Moro n°37, che ha formulato il ribasso del 24,999% da applicarsi esclusivamente sull'importo dei lavori posti a base di gara soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

**Che** i lavori sono stati consegnati anticipatamente in quanto il contributo è stato assegnato in condizione che il beneficiario iniziasse l'esecuzione dei lavori entro il 15/05/2019, pena la revoca del finanziamento;

**Che** pertanto con verbale del 14/05/2019 i lavori sono stati consegnati, nelle more della stipula del contratto, d'appalto, richiamando il comma 8 dell'art.32 del D.Lgs. n°50/2016, per non incorrere nella revoca del finanziamento;

**Che** i lavori sono stati sospesi il 16/05/2019 perchè, dovendosi operare sulla S.S.118, è necessario ottenere preventivamente il nulla osta da parte dell'ANAS e predisporre un piano di intervento per effettuare i lavori senza interrompere il transito veicolare;

**Che** con determinazione dirigenziale n°135 del 30/04/2020 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art.35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016, pari a €.10.304,91 oltre IVA al 10% per €.1.030,49, per complessivi €.11.335,40;

**Che** in data 04/06/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep.n°166 in corso di registrazione e con verbale del 01/06/2020, i lavori sono stati ripresi. Considerato che la durata dei lavori era di giorni sessanta gli stessi dovranno concludersi entro il 29/06/2020;

**Che** ad oggi la ditta affidataria dei lavori ha eseguito lavori per un importo quantificato, al netto del ribasso, in €.23.768,77 oltre IVA al 10%;

**Che** l'U.T.C. ha predisposto il 1° S.A.L. per tale importo ed il 1° Certificato di pagamento dell'importo di €.13.663,64 compreso IVA, deducendo l'importo di €.11.335,40 relativo all'anticipazione erogata in data 30/04/2020;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione del 1° certificato di pagamento dell'importo di €.12.427,49 oltre IVA al 10% pari ad €.1.242,15, per un totale di €.13.663,64;

**Vista** la fattura n°5/B del 22/07/2020 presentata dalla ditta Collura Giorgio dell'importo di €.13.663,64 compreso IVA al 10% a saldo del 1° S.A.L. relativo all'esecuzione dei lavori oggetto;

**Visto** il DURC prot.INAIL n°21080646 richiesto d'ufficio da cui risulta la regolarità contributiva della ditta con scadenza 07/08/2020;

**Visto** il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n°12 del 12/07/2011 per le parti compatibili con la nuova normativa;

**Visto** il regolamento di cui al D.P.R. n°207/10 per le parti compatibili con la nuova normativa;

**Visto** il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti compatibili con la nuova normativa;

**Visto** l'O.R.EE.LL.;

**Visto** l'art.163 del T.U. n°267/2000,


#### DETERMINA

- 1) **Di liquidare** la somma di €.13.663,64 compreso IVA al 10% relativa al 1° S.A.L. dei Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto Giacchino a via Reina, giusta fattura n°5/B del 22/07/2020 presentata dalla ditta Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37, a saldo del 1° certificato di pagamento dei lavori;

2) **Di dare atto** che dall'importo del 1° S.A.L. spettante alla ditta esecutrice, è stata dedotta la somma di €.11.335,40 compreso IVA al 10%, erogata quale anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

2) **Di dare atto** che l'importo complessivo di €.13.663,64 trova copertura sul Cap. n°20810707/1, Imp.n°798/2019 del bilancio comunale 2019.

Il Responsabile del settore tecnico  
arch. Angelo Lupo



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 232 verso PA

Da: IT10209790152 a: UFQ8P4

Formato: FPA12

Mittente: GIORGIO COLLURA  
 Partita IVA: IT02200310841  
 Codice fiscale: CLLGRG82L071356N  
 Nominativo: GIORGIO COLLURA  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA ALDO MORO,37 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
 Numero di iscrizione: 167136  
 Capitale sociale: 0.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 E-mail: ing.giorgiocollura@gmail.com

Cessionario/committente: COMUNE DI SANTO STEFANO  
 QUISQUINA.  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02350240848  
 Codice Fiscale: 80003390848  
 Sede: VIA ROMA,142 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG)  
 IT

## FATTURA NR. 5/B DEL 22/07/2020

Importo totale documento:

13.663,64 (EUR)

Importo da pagare entro il 22/07/2020:

12.421,49 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Vostro dare per i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina". Certificato di pagamento n. 1	1.00	n.d.	12421,490000	12.421,49	10,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura


IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	12.421,49	1.242,15	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	12.421,49	22/07/2020	Unicredit Spa	IT1800200883160000105690311	02008	83160

Il Responsabile del Settore Tecnico  
arch. Angelo Lupo



### UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n°142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLA** che la spesa complessiva di €13.663,64 trova copertura sul Cap. n°20810707/1, Imp.n°798/2019 bilancio comunale 2019.

Santo Stefano Quisquina 30/07/2020



Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria  
Dotessa Anna Rita Gagliano

*Anna Rita Gagliano*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18 giugno 2009,n.69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 4)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

### CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) per 15giorni consecuti a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che durante il periodo pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

Il messo comunale  
Giuseppe Picarella

Il Segretario Comunale  
(Francesco Piro)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 31/07/2020



Il Funzionario