

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Agrigento



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 149 DEL 10/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone. Liquidazione competenze D.L., progettazione Interna e RUP.

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di MARZO, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Angelo Lupo

Avente le funzioni di cui all'art.51 della Legge n.142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.13 del 06/07/2018;

Vista la Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n.48, modificata ed integrata con la Legge Regionale n.30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.144;

Vista la Legge Regionale n.7/1992;

Vista la Legge Regionale n.26/1993;

Vista la Legge Regionale n.23/1998;

Vista la Legge Regionale n.7/2002 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.16/2005;

Visto l'O.R.E.L.L.;

Adotta la presente determinazione per come di seguito articolata

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n.16 del 29/06/2020 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che con D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio X – Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria – Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, ha pubblicato l'avviso pubblico per l'Aggiornamento annuale del piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, e la conferma dell'attualità del Piano Annuale 2016, di cui all'art.10 del D.L. 12/09/2013, n.104, convertito in legge 08/11/2013, n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e ricerca;

Che tra gli obiettivi dell'avviso suddetto erano compresi:

- interventi di ristrutturazione realizzati su edifici esistenti e relativi impianti e messa in sicurezza;
- interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità degli immobili e dei relativi impianti, inclusa l'installazione di nuovi impianti;
- interventi di efficientamento energetico;
- interventi di abbattimento di barriere architettoniche;
- interventi di rimozione di amianto;
- interventi di ripristino e mantenimento della completa funzionalità degli immobili e degli impianti;

Che potevano presentare domanda di inserimento nell'aggiornamento del Piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, gli Enti Locali della regione Siciliana relativamente a strutture scolastiche, come definite al punto 4.1 dell'avviso, di proprietà pubblica, adibite permanentemente ad uso scolastico, sede di scuole statali, dell'infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, o adibite all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina aveva già ottenuto un finanziamento per la sistemazione ed adeguamento dell'edificio della Scuola Materna nel Comune di Santo Stefano Quisquina, nell'ambito dell'avviso di cui al D.D.G. n.1450 del 13/03/2015, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, emanato per la definizione del Piano Regionale di edilizia scolastica in attuazione dell'art.10 del D.L. 12/09/2013, n.104, convertito in legge il 08/11/2013 n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, dell'importo complessivo di € 360.000,00;

Che l'Amministrazione comunale ha quindi partecipato all'avviso pubblicato dall'Assessorato all'Istruzione, con un progetto esecutivo per ottenere il finanziamento per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone;

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina aveva inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 approvato dal Consiglio Comunale, il progetto esecutivo per il "Recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone" a firma dell'Arch. Giovanni Farulla, dipendente di ruolo dell'U.T.C.;

Che pertanto l'Amministrazione comunale ha dato disposizione all'Arch. Giovanni Farulla, a cui è stato confermato l'incarico di progettista e Responsabile del Procedimento con determinazione dirigenziale n.77 del 07/03/2016, di porre in essere tutti gli atti necessari per la presentazione del progetto ai sensi del D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016;

Che l'Arch. Giovanni Farulla ha provveduto a rimodulare e ad adeguare il progetto, per renderlo funzionale all'avviso di cui al D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016;

Che il progetto esecutivo per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone, redatto dall'Arch. Giovanni Farulla, presentava un importo complessivo di € 669.622,24 di cui € 494.051,17 per lavori comprensivi di € 52.326,99 per oneri della sicurezza, € 156.801,56 per costo della manodopera non soggetti a ribasso ed € 175.571,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il progetto è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12/2011, è stato validato, ai sensi dell'art.47 e 55 del D.P.R. n.207/10 del RUP in data 07/03/2016;

Che il progetto esecutivo come sopra modulato è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n.37 del 07/03/2016 ed è stato assunto l'impegno al cofinanziamento dell'opera di che trattasi per l'importo di € 33.481,11 pari al 5% del costo complessivo del progetto;

Che con nota prot.n.1872 del 09/03/2016 è stata avanzata richiesta di finanziamento per il progetto di che trattasi, ai sensi dell'avviso di cui al D.D.G. n.490/ISTR del 22/02/2016;

Che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 03/01/2019 gli enti locali di cui agli elenchi da A ad U sono stati autorizzati ad avviare e/o completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti;

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina risulta nell'allegato "Q" con un importo finanziato di € 636.141,13;

Che il decreto suddetto prevede che la proposta di aggiudicazione dei lavori doveva avvenire entro 180 giorno dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. n.80 del 04/04/2019;

Che il progetto era stato redatto in vigenza del prezzario regionale per l'anno 2013, pertanto il progettista ha provveduto a verificare l'incidenza dell'aumento dei prezzi e, con verbale del 16/04/2019, ha rilasciato parere negativo all'aggiornamento dei prezzi al nuovo elenco, in quanto l'aumento non supera l'uno per cento. Ha altresì dato atto che il costo della manodopera non rientrava tra le voci da non assoggettare a ribasso;

Che il progetto è stato comunque rivisto alla luce della nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per quanto riguarda la documentazione tecnico-amministrativa, (relazione tecnica, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, etc.);

Che alla luce delle superiori considerazioni è stato necessario riapprovare il progetto adeguato alla normativa introdotta dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Che pertanto il R.U.P. ha provveduto a riapprovare tecnicamente il progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in data 29/07/2019;

Che con determinazione dirigenziale n.296 del 06/08/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone, adeguato al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dall'Arch. Giovanni Farulla, che mantiene l'importo complessivo di € 669.622,24, di cui € 494.051,17 per lavori comprensivi di € 52.326,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 175.571,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione dirigenziale n. 586 del 24/12/2018 erano state affidate, alla ditta Survey Italia Controlli non Distruttivi Monitoraggi Rilievi S.r.l. con sede a San Giuliano Terme in via Di Campolungo n.10, le verifiche per la vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di via A. Moro dove devono effettuarsi i lavori;

Che il 09/07/2019 è stato effettuato un controllo da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Task Force Edilizia Scolastica, ed in quella sede si è preso atto di quanto anticipato telefonicamente dalla ditta Survey Italia, appositamente interpellata, riguardo i risultati delle verifiche effettuate sulla scuola, da cui si rileva un indice di rischio sismico caratteristico è pari a 0,382 inferiore quindi al minimo di legge pari a 0,6, ma che i necessari interventi migliorativi sarebbero poco invasivi e localizzati. Alla luce di questa ultima considerazione, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha autorizzato il prosieguo delle procedure di affidamento al fine di rispettare i tempi imposti nel decreto di finanziamento;

Che con nota prot.n.6108 del 17/07/2019 il progetto esecutivo e gli atti approvativi sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, unitamente alle verifiche di vulnerabilità sismica anticipate per mail dalla ditta Survey Italia e l'Assessorato ha richiesto delle precisazioni riguardo gli interventi necessari per elevare l'indice di rischio sismico al minimo stabilito dalla legge e le garanzie che tali opere non interferiranno con i lavori previsti e finanziati con il decreto di cui sopra. Ha richiesto altresì la riapprovazione del progetto esecutivo alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.n.50/2016;

Che la ditta incaricata delle verifiche, nella nota di trasmissione della scheda di sintesi livello 1-2 dell'OPCM 3274/2003, affermava che *"in riferimento agli interventi da programmare per il miglioramento, abbiamo fatto una simulazione per poter arrivare a 0,6 come indice di rischio sismico. In estrema sintesi e con le premesse di una simulazione speditiva, abbiamo visto che inserendo dei nastri in carbonio H 30 cm a livello di architravature delle finestre di entrambi i piani sia interno che esterno edificio si riesce a raggiungere il risultato voluto. Il nastro è continuo su tutte le facciate. Ci sarà da intervenire poi anche sui controventi. Comunque la soluzione è fattibile, poco invasiva e con buon beneficio"*;

Che alla luce delle verifiche e di quanto sostenuto dalla Survey Italia, si è potuto valutare che i futuri interventi di miglioramento dell'edificio, al fine di aumentare l'indice almeno al valore di 0,6, non avrebbero inciso sulle opere in fase di realizzazione potendosi intervenire dall'interno ed eventualmente dall'esterno con interventi puntuali non pregiudizievoli dei lavori in fase di appalto;

Che pertanto dovendosi procedere all'appalto dei lavori al fine di rispettare i tempi imposti dal decreto di finanziamento, con determinazione dirigenziale n.251 del 12/07/2019 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di manifestazione di interesse;

Che presso l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo", con sede a Cianciana, è stata attivata la Centrale Unica di Committenza prevista dall'art.37, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e pertanto le procedure di acquisizione delle manifestazioni di interesse e le successive fasi di gara sono state espletate ;

Che i suddetti lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. Vullo Salvatore – S.C.M. S.r.l. – Capofila Vullo Salvatore, con sede a Favara in via Italia, n. 6, per un importo pari ad € 308.661,84, oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per € 52.326,99, determinando un importo contrattuale complessivo di € 360.988,83;

Che in data 02/07/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n.167/2020 registrato all'Ufficio delle Entrate di Agrigento al n. 2791, serie 1T del 14/07/2020 e i lavori sono iniziati in data 24/08/2020, ma hanno avuto concreto inizio in data 14/09/2020 giusto verbale di consegna e concreto inizio dei lavori;

Che con determinazione dirigenziale n.297 del 06/08/2019 l'arch. Angelo Lupo nella qualità di responsabile del settore tecnico era stato nominato direttore dei lavori, nelle more dell'espletamento della gara per il servizio tecnico di direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Che tale nomina discendeva da quanto disposto dal comma 2 dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che prescrive "Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento un direttore dei lavori

Che comunque per i notevoli impegni e carichi di lavoro attualmente in atto, l'U.T.C non era in condizione di svolgere il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e liquidazione, certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, rendendosi necessario affidare tale servizio ad un professionista esterno abilitato all'esercizio della professione e con adeguata esperienza nel settore;

Che l'importo del servizio da affidare era pari a € 36.425,44 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, calcolato facendo riferimento al D.M. 17/06/2016 ai sensi dell'art.5 della Legge 07/08/2012 n.134 e delle indicazioni delle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.973, del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21/02/2018;

Che con determinazione dirigenziale n°342 del 06/09/2019 è stato deciso di ricorrere, per mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla C.U.C. Platani-Quisquina-Magazzolo, alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio tecnico di direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attestazione di prestazione energetica per i lavori di Recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 9-bis) del D.Lgs. n.50/2016;

Che, espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n.615 del 31/12/2019 il servizio relativo alla direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Lavori di è stato aggiudicato in via definitiva all'Arch. Claudio Sarcone con sede a Santo Stefano Quisquina in via L. Panepinto n.17, che ha ottenuto 82,50 punti e offrendo il ribasso economico percentuale del 16,999%;

Che in data 03/02/2020 è stato sottoscritto il contratto e affidato l'incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico scuola elementare G. Ansalone;

Che i lavori sono stati consegnati in data 24/08/2020, ma hanno avuto concreto inizio in data 14/09/2020 giusto verbale di consegna e concreto inizio dei lavori;

Che è stata accertata la necessità di procedere a redigere una perizia di variante e suppletiva per effettuare preliminarmente un intervento di miglioramento sismico al fine di ricondurre il coefficiente di risposta sismica almeno a 0,6;

Che con nota prot.10029 del 07/10/2020, il Dirigente del Servizio XI, Edilizia Scolastica ed Universitaria, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, dando sostanzialmente atto della necessità di una perizia di variante, rappresentava la necessità di acquisire per la stessa il parere del Dipartimento Regionale Tecnico e che la perizia di variante, insieme al progetto originario, fosse acquisita completa di tutte le approvazioni tecnico-amministrative.

Che il R.U.P. con nota prot.8795 del 21/10/2020, ha chiesto al D.L. di predisporre una perizia di variante che includesse i lavori necessari per l'adeguamento sismico dell'edificio della scuola.

Che il D.L. con nota prot. n.9285 del 09/11/2020, ha trasmesso la perizia di variante per il recupero e la ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone;

Che i lavori sono stati sospesi in data 26/10/2020, giusto verbale di sospensione;

Che in relazione alla perizia suppletiva e di variante, promossa dalla Direzione dei Lavori, il R.U.P. a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha accertato che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma dell'art.106 comma 1c del D.Lgs. n.50/2016, consentono di disporre varianti in corso d'opera.

Che la perizia di variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n.487 del 9/11/2020 per l'importo complessivo di € 669.622,24 di cui € 487.129,13 per lavori soggetti a ribasso oltre € 52.902,19 per oneri della sicurezza ed € 126.590,92 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che la suddetta determinazione, a seguito di alcuni errori riscontrati sul quadro economico e sull'IVA per i lavori, si è proceduto alla sua rimodulazione, del quadro economico, che non modifica gli importi relativi ai lavori, ma corregge soltanto gli importi delle somme a disposizione, per cui il quadro economico risulta essere di € 669.622,24 di cui € 396.291,46 importo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 55.902,19, € 102.521,99 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 170.808,79 economie;

Che con nota prot.9396 del 10/11/2020 la suddetta perizia di variante è stata trasmessa all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3, per il parere di competenza.

Che con nota prot.171469/ORT del 19/11/2020, acclarata al protocollo del Comune con il n.10161 del 30/11/2020, con la quale la perizia di variante "si ritiene ammissibile in quanto rientrante nella casistica prevista dall'art.106 comma 1 lett.c) del D. Lgs n.50/2016".

Che sulla perizia di variante, considerato che sono previsti lavori di miglioramento sismico con la posa in opera di fibre in carbonio lungo gli architravi, è stata chiesta l'autorizzazione al Genio Civile di Agrigento che, con propria nota prot.20210009806 del 26/02/2021 progetto n.73290, autorizzava il Comune ad eseguire i lavori di adeguamento sismico previsti in perizia;

Che con nota del 23/11/2020, acclarata al protocollo del Comune al n.9858 del 23/11/2020, il Direttore dei lavori trasmetteva il primo S.A.L. a tutto il 29/10/2020 dell'importo complessivo di € 49.060,00;

Che il Direttore dei Lavori D.L. ha richiesto altresì la liquidazione delle competenze tecniche relative al 1° S.A.L. per € 3.904,10, allegando la fattura n.1 del 26/11/2020;

Che il suddetto professionista, per quanto riguarda il D.U.R.C. rilasciato da INARCASSA in data 08/03/2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei propri confronti;

Che devono essere liquidate anche le competenze tecniche per i tecnici interni per come di seguito riportato:

- all'Arch. Giovanni Farulla, la somma di € 4.377,93 per competenze progettazione interna e il 50% delle competenze spettanti per le funzioni di RUP;
- Al Geom. Pizzo Angelo, la somma di € 652,15, per collaborazione alla progettazione;
- Al P.A. Centinaro Francesco la somma di € 652,15, per collaborazione alla progettazione;
- Al P.A. Presti Angelo, la somma di € 391,29, per supporto al RUP;

Per quanto sopra,

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.12 del 12/07/2011 per le parti compatibili con la nuova normativa;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. n.207/10 per le parti compatibili con la nuova normativa;

Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti compatibili con la nuova normativa;

Visto l'O.R.EE.LL. e relativo regolamento d'esecuzione,

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

- **Di liquidare** le competenze tecniche relative al 1° SAL al Direttore dei Lavori Arch. Sarcone Claudio dell'importo di € 3.904,10, a saldo della fattura n.1 del 26/11/2020 dell'importo di € 3.904,10, non soggetta ad IVA compresi € 150,16 per INARCASSA al 4% ;

- **Di liquidare** le competenze tecniche per i tecnici interni per come di seguito riportato:

- all'Arch. Giovanni Farulla, la somma di € 4.377,93 per competenze progettazione interna e il 50% delle competenze spettanti per le funzioni di RUP;
- Al Geom. Pizzo Angelo, la somma di € 652,15, per collaborazione alla progettazione;
- Al P.A. Centinaro Francesco la somma di € 652,15, per collaborazione alla progettazione;
- Al P.A. Presti Angelo, la somma di € 391,29, per supporto al RUP;

- **Di provvedere** al pagamento delle suddette somme ammontanti a complessivi € 9.977,52, imputandole al cap.20920103/2, imp.4240, RR.PP. 2018, giusto decreto dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità D.D.G. n.1071 del 18/05/2018 .



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Angelo Zupo)

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 3P2609 verso PADa: IT06628860964 a: UFQ8P4
Formato: FPA12

Mittente: CLAUDIO SARCONI
Partita IVA: IT02486070846
Codice fiscale: SRCCLD78R04I356Q
Nominativo: CLAUDIO SARCONI
Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
Sede: VIA ARCO,24 - 92020 - SANTO STEFANO QUISQUINA (AG) IT

Cessionario/committente: Comune di Santo Stefano Quisquina
Codice Fiscale: 80003390848
Sede: Via Roma, 142 - 92020 - Santo Stefano Quisquina (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964

FATTURA NR. 1 DEL 26/11/2020

Importo totale documento: 3.904,10 (EUR)
Importo da pagare: 3.904,10 (EUR)
Arrotondamento su importo totale documento: 0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Acconto al I SAL per prestazione professionale di D.L. e CSE nei lavori di ristrutturazione dell'edificio della scuola elementare "Giordano Ansalone" nel comune di S. Stefano Quisquina (AG)	1.00000000	n	3753,940000	3.753,94	0,00%	Non soggetta
2	Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti 4%	1.00000000	n	150,160000	150,16	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	F74H16000170000	ZF62990935

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Non soggette	0,00	0,00	3.904,10	0,00	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	3.904,10	IT88G0306234210000000739330

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

769316/171.2.1/STAP03


Spett.le
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
UFFICIO TECNICO
VIA ROMA, 142
92020 SANTO STEFANO QUISQUINA AG

Roma, 08 marzo 2021

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva Arch. Claudio Sarcone - richiesta del 08/03/2021**

L'Arch. **Claudio Sarcone**, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], matricola [REDACTED] iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 08/03/2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.**

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.




IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch. Angelo Lupo)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n.142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLE** e che la spesa di € 9.977,52 , trova copertura al cap.20420104/3, impegno n.2019-2670-2020, bilancio di previsione 2020/2022.

Santo Stefano Quisquina, 10/03/2021



Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
(Dott.ssa Gagliano Anna Rita)

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA


Che la presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi, dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco Piro)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, 10 / 03 / 2021



Il Dirigente dell'area di segreteria