



Comune di Santo Stefano Quisquina

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico Comunale

Lavori: "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina" – **CIG:** 787871594A - **CUP:** F77H19001010005

Importo lavori di appalto: €.68.509,16 di cui €.568,08 per costo sicurezza non soggetto a ribasso

Ribasso d'asta: 24,999%

Importo contrattuale: €.51.524,57

Impresa aggiudicataria: Collura Giorgio con sede a Santo Stefano Quisquina in via A. Moro n°37.

Contratto: in corso di stipula.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE

(art.107 del D.Lgs. n°50/2016)

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio in Santo Stefano Quisquina il sottoscritto arch. Angelo Lupo nella qualità di Direttore dei lavori, a seguito di preavviso verbale, ha convocato sul luogo l'Ing. Collura Giorgio per conto dell'Impresa esecutrice e, alla presenza continua degli intervenuti, ha richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 14/05/2019, premettendo:

Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto, al fine di rispettare il termine del 15/05/2019 e non incorrere nella revoca del finanziamento;

Che comunque i lavori non possono procedere perchè, dovendosi operare sulla S.S.118, è necessario ottenere preventivamente il nulla osta da parte dell'ANAS;

Che è necessario predisporre un piano di intervento per effettuare i lavori senza interrompere il transito veicolare;

Che pertanto si deve procedere alla sospensione dei lavori nelle more dell'ottenimento del suddetto N.O., della predisposizione della viabilità alternativa e della sottoscrizione del contratto con la ditta affidataria dell'appalto,

Tutto ciò premesso,

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori



L'Appaltatore

Visto

Il Responsabile del Procedimento

