

**REGIONE SICILIANA**

*Dipartimento Regionale della Protezione Civile*

**COMUNE DI SANTO STEFANO QUSQUINA**

*Provincia di Agrigento*

**OGGETTO:** LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE

ACQUE DEL VALLONE CALABRÒ E AREE

CIRCOSTANTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI.

CIG: Z1B29DD393 – CUP: F73H18000310001

**IMPRESA:** EDILTECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano Quisquina in

via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19;

**CONTRATTO:** IN CORSO DI REGISTRAZIONE;

Importo al netto del ribasso d'asta del 28,876% €.102.574,95

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.780,12

Importo contrattuale €.106.355,07

**PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

**del 30 settembre 2019**

*(art. 23 c. 1 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 - art. 107 c. 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)*

*Premesso che:*

- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha trasmesso, con nota prot. n. 46244/S8/DRPC Sicilia del 09/08/2019, tra l'altro, la disposizione n. 433 del 01/08/2019 riferita all'OCDPC n. 558 del 15/11/2018, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

- con la predetta disposizione n. 433 del 01/08/2019, il Sindaco del Comune di Santo Stefano Quisquina viene nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC n. 558/2018, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC n. 558/2018, denominato: "Lavori di sistemazione e regimazione acque" nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) – piano investimenti Cod. SI\_AG\_0744, dell'importo complessivo stimato €.200.000,00;
- il soggetto attuatore dovrà eseguire celermente tutte le attività di cui alla disposizione provvedendo a rendicontare le spese sostenute nel corso dello stesso esercizio finanziario, avvalendosi, di eventuali deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 558/2018;
- a seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con verbale del 30/09/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta EDILTECNICA Parrino S.r.l. con sede legale a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19;
- con nota prot. n. 8421 del 30/09/2019 il R.U.P. ha ritenuto di autorizzare la consegna anticipata dei lavori, in pendenza del termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dei Lavori il 30 settembre 2019, nella considerazione delle urgenze imposte ha convocato, per le vie brevi, per il giorno 30/09/2019 le parti interessate al fine di procedere alla consegna dei lavori posti in

essere;

- il giorno 30/09/2019, il Direttore dei Lavori, ing. Fabrizio Oliveri, ha provveduto alla consegna dei lavori in epigrafe, che dovevano essere compiuti in n. 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a decorrere dal 30/09/2019 e perciò cessanti con il giorno 13/11/2019;

- *Considerato che:*

- le aree oggetto di intervento sono sottoposte a vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e sismica;
- la documentazione per ottenere i pareri prodromici per l'esecuzione dei lavori da parte degli Enti preposti è in fase di trasmissione.

*Tutto ciò premesso,*

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre, il sottoscritto ing. Fabrizio Oliveri, nella qualità di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, si è recato sul luogo dei lavori per accertarne lo stato di avanzamento di cui alla consegna del 30/09/2019 e alla presenza degli intervenuti:

1) Sig. Parrino Luca, in rappresentanza dell'impresa aggiudicataria;

**DISPONE**

✓ in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire dalla data odierna (**30/09/2019**), i lavori indicati in epigrafe fino al successivo ordine di ripresa;

✓ che nel corso della sospensione l'Esecutore dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiania del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento dello stato dei luoghi e nel rispetto delle norme in



materia di sicurezza dei luoghi dei lavori attualmente vigenti.

La durata della sospensione non sarà calcolata nel tempo utile fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, rappresentata dal Sig. Parrino Luca in qualità di legale rappresentante, non trova nulla da osservare e da eccepire.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in triplice copia che, previa lettura e conferma, in segno della più ampia accettazione viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa Appaltatrice

La Direzione dei Lavori

**EDITECNICA PARRINO SR**  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto  
92020 S. Stefano Quisquina (AG)  
P. IVA 02468300849



VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento

