

Regione Sicilia

Provincia di Agrigento

Comune di Santo Stefano Quisquina

Stazione appaltante: Comune di Santo Stefano Quisquina

Lavori di: Recupero e Ristrutturazione dell'Edificio Scuola Elementare Giordano Ansalone

Impresa: R.T.I. Vullo Salvatore – S.C.M. s.r.l. con capofila Vullo Salvatore

Contratto in data 02/07/2020 n. di rep.167/2020 registrato all'Ufficio delle Entrate di Agrigento al n° 2791, Serie 1T del 14/07/2020

Ribasso d'asta: 30,1234 %

Codice unico progetto (CUP): F74H16000170007

Codice identificativo gara (CIG): 7969343DE0

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n. 49

L'anno 2021 il giorno quattro del mese di marzo (**08/03/2021**), il sottoscritto arch. Claudio Sarcone in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

premessi che:

- con verbale del 24/08/2020 vennero consegnati i lavori in oggetto;
- con verbale del 29/10/2020 i lavori in oggetto vennero sospesi al fine di redigere perizia di variante *“per realizzare un intervento di miglioramento strutturale al fine di ricondurre il coefficiente sismico entro i limiti di sicurezza previsto dalla normativa vigente”*.
- che, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento prot. N° 2323 del 03/03/2021 e a seguito di preavviso telefonico del 04/03/2021, sono intervenuti i signori:
 - Geom. Giuseppe Schembri per l'Esecutore dei lavori;
 - Arch. Giovanni Farulla per la Stazione appaltante;

Considerato che con nota prot. 9285 del 09/11/2020 è stata trasmessa al Comune di Santo Stefano Quisquina la perizia di variante per la realizzazione dell'intervento di miglioramento strutturale nell'edificio scolastico oggetto dei lavori;

Vista la nota prot. 171649/ORT del 19/11/2020 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3, con la quale è stato trasmesso il parere sulla perizia di Variante;

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. 10179 del 01/12/2020 con la quale veniva comunicato al sottoscritto che il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 3, ha ritenuto la perizia di variante ammissibile in quanto rientrante nella casistica prevista dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D. Lgs n. 50/2016;

Considerato che in data 26/02/2021 per il progetto n° 73290, con protocollo n° 20210009806, il Genio Civile di Agrigento ha rilasciato l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) per interventi di miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito ad uso scolastico.

PRESO ATTO CHE

- sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per **130 giorni** solari e consecutivi;
- non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
- non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali.


DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'impresa R.T.I. Vullo Salvatore – S.C.M. s.r.l. con capofila Vullo Salvatore a riprendere, a partire dalla data odierna (**08/03/2021**), tutte le attività di cantiere fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno **31/12/2021**. Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Santo Stefano Quisquina li 08/03/2021


Il Direttore dei Lavori

Arch. Claudio Soricone



L'Esecutore

R.T.I.
Vullo Salvatore - S.C.M. s.r.l.
Il Proprietore Specifico
(Geom. Giuseppe Schioppa)



Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giovanni Farulla