



# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

via Roma n°142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)  
Tel. 0922 982595 - Fax 0922 989341 - Sito internet: [www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)  
email: [utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it](mailto:utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it) - pec: [utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it](mailto:utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it)

## UFFICIO TECNICO

**Oggetto:** Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina.  
- CUP: F77H19001010005 - CIG: 787871594A -

**Contratto:** Rep.n°166 del 04/06/2020 registrato ad Agrigento il 10/06/2020 al n°2155 serie 1T;

**Impresa:** Collura Giorgio - via Aldo Moro n°37 - Santo Stefano Quisquina;

**Importo a base di gara:** €.68.509,16 compreso €.568,08 per costo sulla sicurezza non soggetto a ribasso;

**Ribasso Offerto:** 24,999%;

**Importo Contrattuale:**

Importo opere al netto	€.50.956,49
Oneri per la sicurezza	€. 568,08
Importo complessivo netto	€.51.524,57

## CONCESSIONE PROROGA

(art.107, comma 5 del D.Lgs. n°50/2016)

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di giugno;

Premesso:

Che con contratto Rep.n°166 del 04/06/2020 registrato ad Agrigento il 10/06/2020 al n°2155 serie 1T, l'impresa Collura Giorgio via Aldo Moro n°37 Santo Stefano Quisquina, aveva assunto l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, per l'importo contrattuale di €.51.524,57 al netto del ribasso d'asta del 24,999%;

Che i suddetti lavori erano stati consegnati all'impresa appaltatrice anticipatamente con verbale del 14/05/2019 e dovevano concludersi in giorni 31 e quindi entro il 14/06/2020;

Che i lavori sono rimasti sospesi dal 16/05/2019 al 01/06/2020, perché i lavori non potevano procedere regolarmente in quanto, dovendosi operare sulla S.S.118 benché traversa interna, era comunque necessario ottenere preventivamente il nulla osta da parte dell'ANAS e predisporre un piano di intervento per effettuare i lavori senza interrompere il transito veicolare;


Che, preso atto della necessità di rivedere il cronoprogramma dei lavori per la necessità di ridurre il personale operante in cantiere, al fine di potere mantenere le distanze interpersonali per il contenimento del contagio da coronavirus,

**SI CONCEDE**

una proroga di giorni 15 (quindici) , per l'ultimazione dei lavori in oggetto. Per effetto della suddetta proroga i lavori devono essere completati entro il 13/07/2020.

La detta proroga viene concessa a condizione che Codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Visto l'Impresa  
Ing. Giorgio Collura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Collura', written over a horizontal line.

Il Responsabile del Procedimento e D.L.  
arch. Angelo Lupo

